



附件3

绩效运行监控表
(2021年度)

项目名称	2021年抚远市海青镇海旺村水稻智能催芽车间项目		项目负责人	李纯杰 13845420111				
主管部门	抚远市农业农村局		实施单位	抚远市海青镇人民政府				
资金情况 (万元)	类别			年初预算数	1-9月执行数	预算执行率		
	年度资金总额:			200	0	100.00%		
	其中:财政拨款			200	0	100.00%		
	其他资金							
总体目标 年度 目标 年	在建设100吨水稻智能催芽车间(含催芽玻璃钢箱及框架12个、智能电加热系统一套、智能排风系统一套、智能给排水喷淋系统一套、智能电脑控制与照明系统一套、催芽钢结构阳光板温室1100平方米、自动阳光板控制系统一套)、深水井一口、变压器接电安装、场地硬化3000平方米等,该项目总投资200万元,直接扶持7户建档立卡户,该项目建成后不仅能提高村集体收入,也能为脱贫户分红增加收入。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出 指标	数量指标	新建催芽基地面积	≥3000平方米	0%	100%		
		质量指标	工程验收合格率	100%	0%	100%		
		时效指标	工程项目按期完成率	≥100%	0%	100%		
		成本指标	补助标准	200万元/处	0%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	项目收益率	≥3%	0%	100%		
			村集体经济年收入	≥7万元	0%	100%		
		社会效益 指标	受益建档立卡贫困人口数	≥11人	0%	100%		
		可持续影响 指标	工程设计使用年限	≥10年	0%	100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益贫困人口满意度	≥100%	0%	100%		



附件3

绩效运行监控表
(2021年度)

项目名称	2021年抚远市海青镇海兴村农田路及桥涵项目	项目负责人	李纯杰13845420111		
主管部门	抚远市乡村振兴局	实施单位	海青镇人民政府		
资金情况 (万元)	类别		年初预算数	1-9月执行数	预算执行率
	年度资金总额:		56	0	60.00%
	其中:财政拨款		56	0	60.00%
	其他资金				

总体目标
年度
2021年计划对海青镇海兴村维修长2公里,宽4米田间砂石路,通过铺砂石完善建设海兴村田间道路,改善农村交通状况,为村民春耕秋收出行提供便利,促进经济发展。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注	
								产出指标
绩效指标	数量指标	修建砂石路里程	≥2公里	0%	60%	项目影响村民进行耕地,综合考虑后延后工期,待明年继续进行修建		
		质量指标	工程验收合格率	100%	0%	0%	项目影响村民进行耕地,综合考虑后延后工期,待明年继续进行修建	
		时效指标	工程项目按期完成率	≥100%	0%	60%	项目影响村民进行耕地,综合考虑后延后工期,待明年继续进行修建	
		成本指标	补助标准	28万元/公里	0%	0%	项目影响村民进行耕地,综合考虑后延后工期,待明年继续进行修建	
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥10人	0%	0%	项目影响村民进行耕地,综合考虑后延后工期,待明年继续进行修建		
		贫困地区建制村通客车率	≥100%	0%	0%	项目影响村民进行耕地,综合考虑后延后工期,待明年继续进行修建		
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥5年	0%	0%	项目影响村民进行耕地,综合考虑后延后工期,待明年继续进行修建		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	0%	0%	项目影响村民进行耕地,综合考虑后延后工期,待明年继续进行修建		



附件3

绩效运行监控表
(2021年度)

项目名称	2021年抚远市海青镇海宏村村内道路硬化项目	项目负责人	李纯杰 13845420111		
主管部门	抚远市农业农村局	实施单位	抚远市海青镇人民政府		
资金情况 (万元)	类别		年初预算数	1-9月执行数	预算执行率
	年度资金总额:		272	0	100.00%
	其中:财政拨款		272	0	100.00%
	其他资金				

总体目标年
新修村内道路硬化路面0.7公里, 8790m², 原有破损人行道拆除1966m², 新修混凝土路面1893m², 新修直径800混凝土地下排水管线694米, 新修路面排水沟956米, 新建排水井40座, 原破损路牙石拆除631米, 重新安装路缘石631米, 该项目总投资272万元, 直接扶持20户建档立卡户。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
产出指标	数量指标	新修村内道路硬化路面	≥0.7公里	0%	100%		
	质量指标	工程验收合格率	100%	0%	100%		
	时效指标	工程项目按期完成率	≥100%	0%	100%		
	成本指标	补助标准	≅63万/公里	0%	100%		
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥41人	0%	100%		
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	0%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	0%	100%		