

附件3

绩效运行监控表

(2021年度)

项目名称	2021年抚远市海青镇海兴村农田路及桥涵项目		项目负责人	李纯杰				
主管部门	抚远市农业农村局		实施单位	海青镇人民政府				
资金情况 (万元)	类别		年初预算数	1-12月执行数	预算执行率			
	年度资金总额：		56	55.0445	98.29%			
	其中：财政拨款		56	55.0445	98.29%			
	其他资金							
总体目标 年度	2021年计划对海青镇海兴村维修长2公里，宽4米田间砂石路，通过铺砂石完善建设海兴村田间道路，改善农村交通状况，为村民春耕秋收出行提供便利，促进经济发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	新增贫困村硬化路面积	≥3.1公里	3.1公里	完成		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	完成		
		时效指标	工程项目按期完成率	≥100%	100%	完成		
		成本指标	路补助标准	90.3万元/公里	90.3万元/公里	完成		
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥10人	10人	完成		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	完成	完成		
满意度指标	服务对象满意度指	受益贫困人口满意度	≥100%	完成	完成			

附件3

绩效运行监控表
(2022年度)

项目名称	海旺朝鲜族村道路硬化项目	项目负责人	李纯杰		
主管部门	农业农村局	实施单位	海青镇人民政府		
资金情况 (万元)	类别	年初预算数	1-12月执行数	预算执行率	
	年度资金总额：	271	262.728317	96.95%	
	其中：财政拨款	271	262.728317	96.95%	
	其他资金				

总体目标年
在海旺朝鲜族村新建3.1公里长，3.5米宽，厚0.2米水泥路硬化，该项目总投资271万元，直接扶持7户建档立卡户，受益农户244户，该项目建成后不仅改善村内交通状况和方便村民出行，村内环境也得到提升。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
产出指标	数量指标	新增贫困村硬化路面积	≥3.1公里	3.1公里	完成		
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	完成		
	时效指标	工程项目按期完成率	≥100%	100%	完成		
	成本指标	路补助标准	90.3万元/公里	90.3万元/公里	完成		
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥11人	11人	完成		
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	完成	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	完成	完成		

附件3

绩效运行监控表
(2022年度)

项目名称	海宏村道路硬化项目		项目负责人	李纯杰				
主管部门	农业农村局		实施单位	海青镇人民政府				
资金情况 (万元)	类别		年初预算数	1-12月执行数	预算执行率			
	年度资金总额：		49	48.938872	99.88%			
	其中：财政拨款		49	48.938872	99.88%			
	其他资金							
总体目标 年度	2022年：计划拆除原始破损路面，新建0.43公里长、4米宽、0.2米厚水泥硬化路面及下油管6处21米，方便村民出行，改善海宏村村内环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	新增贫困村硬化路面面积	≥0.43公里	0.43公里	完成		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	完成		
		时效指标	工程项目按期完成率	≥100%	100%	完成		
		成本指标	路补助标准	114万元/公里	114万元/公里	完成		
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥39人	39人	完成		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	完成	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	完成	完成			