

抚农字[2022]18号

抚远市农场事务中心2022年度四合村桥涵 项目亮子里村农田路建设项目绩效 自评总结报告

市财政局、市乡村振兴局：

按照《黑龙江省财政厅等五部门关于转发〈财政专项扶贫资金绩效管理操作指南(试行)〉的通知》(黑财农〔2019〕211号)要求，我单位及时对四合村桥涵项目、亮子里村农田路建设项目开展自评，市级自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

(一)、财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况

根据《抚远市2022年度涉农资金统筹整合使用(调整)方案》，下达预算资金47万元用于四合村桥涵

项目，建设桥涵 ≥ 1 座，改善项目区排水问题。下达预算资金17万元用于亮子里村农田路项目。

(二)、项目绩效目标设定情况

四合村桥涵项目

总体目标：目标1:新建桥涵 ≥ 1 座；目标2:为群众

改善项目区排水问题。

1、产出指标

数量指标：新建桥涵 ≥ 1 座。

质量指标：项目(工程)验收合格率100%

时效指标：项目(工程)完成及时率100%

成本指标：桥涵补助标准47万元/座

2、效益指标

经济效益指标：生产条件改善带动农业亩均增加产量 ≥ 60 斤，

社会效益指标：受益脱贫人口数 ≥ 8 人。

可持续影响指标：工程设计使用年限 ≥ 10 年

3、满意度指标

服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度 $\geq 100\%$

亮子里农田路项目

1、产出指标

数量指标：新建改建砂石路建设数量 ≥ 0.9 公里。

质量指标：项目验收合格率 $\geq 100\%$

时效指标：项目完成率 $\geq 100\%$

2、效益指标

社会效益指标：受益脱贫人口 ≥ 4 人

可持续影响指标：工程使用年限 ≥ 10 年

3、满意度指标

服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度指标 $\geq 100\%$

二、绩效自评工作开展情况

按照黑龙江省财政厅等五部门关于转发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南(试行)的通知》(黑财农〔2019〕211号)要求,为加强资金项目实施全过程绩效管理,切实提高项目资金使用效益,年度终了,对《抚远市2022年度涉农资金统筹整合使用(调整)方案》中四合村桥涵、亮子里村农田路项目开展绩效自评,通过对项目实施情况的全面梳理,对年度设定绩效目标的完成等情况进行分析,总结经验、改进管理,以达到不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益的目的。

三、绩效目标自评完成情况分

析(一)资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

项目资金64万元,全部到位。

2、项目资金执行情况分析

年度资金总额64万元，全年执行62.08万元，项目资金执行率97%，按项目实施进度拨付资金。

3、项目资金管理情况分析

建立《项目管理制度》、《财务管理制度》、《内控制度》等，会计核算规范，严格执行各项制度。

(二) 绩效目标完成情况分析

四合村桥涵项目

1、产出指标完成情况分析

数量指标：新建桥涵 ≥ 1 座。

质量指标：项目(工程)验收合格率100%

时效指标：项目(工程)完成及时率100%

成本指标：桥涵补助标准47万元/座

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标：受益脱贫人口数 ≥ 8 人。

可持续影响指标：工程设计使用年限 ≥ 10 年

3、满意度指标成情况分析

亮子里村农田路项目

1、产出指标完成情况分析

数量指标：亮子里村海四路东垫洼处 ≥ 0.9 公里。

质量指标：项目验收合格率 $\geq 100\%$

时效指标：项目完成率 $\geq 100\%$

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标：受益脱贫人口 \geq 4人

可持续影响指标：工程使用年限 \geq 10年

3、满意度指标

服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度指标 \geq 100%

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

基础设施配套工程路边沟建设项目自评得分99分，通过对项目绩效目标完成情况分析、总结，评价结果将指导我们改进管理，提升绩效管理水平，为下年度实施好此类项目奠定基础。本次绩效自评总结报告及绩效自评结果将于近期在政府网站进行公开，接受社会和舆论监督。

附件：绩效目标自评表

抚远市农场事务中心

2022年12月6日



附件4



绩效目标自评表 (2022年度)								
项目名称	2022年抚远市农场事务中心 四合村桥涵项目			项目负责人 及电话	姚晓成 18746976333			
主管部门	市水务局			实施单位	抚远市农场事务中心			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	47	47	10	100	10		
	其中: 本年财政拨款	47	47	10	100	10		
	其他资金			-		-		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	在四合村村西处修建2mx2mx8m双孔方涵			在四合村村西处处修建2mx2mx8m双孔方涵				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	(产出指标 50分)	数量指标	水利工程建设数量	10	1座	1座	10	
		质量指标	工程验收合格率	10	≥100%	100%	10	
		时效指标	工程项目按期完成率	10	≥100%	100%	10	
		成本指标	工程补助标准	10	47万元/座	47万元/座	10	
	(效益指标 30分)	经济效益指标	生产条件改善带动亩均产量增加	10	≥60斤	≥60斤	10	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	10	≥8人	≥8人	10	
		生态效益指标	防止水土流失面积	10	≥3.9平方公里	≥3.9平方公里	10	
		可持续影响指标	设施使用年限	10	≥10年	≥10年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	10	100%	100%	10	
总分				100		100		

附件4

绩效目标自评表 (2022年度)								
项目名称	亮子里村农田路项目		项目负责人及电话	魏志成18746016333				
主管部门	抚远市农业农村局		实施单位	抚远市农场事务中心				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	17	17	10	100	10		
	其中: 本年财政拨款	17	17	#NAME?	100	-		
	其他资金			-		-		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	海四路东农田路垫洼处≥0.9公里, 项目及时合格率100%, 脱贫人口受益≥4人, 满意度100%。			海四路东农田路垫洼处≥0.9公里, 项目及时合格率100%, 脱贫人口受益≥4人, 满意度100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	(50分) 产出指标	数量指标	新建改建砂石路里程	10	≥0.9公里	0.9公里	10	
		质量指标	工程验收合格率	15	≥100%	≥100%	15	
		时效指标	工程项目按期完成率	15	≥100%	≥100%	15	
		成本指标	道路补助标准	10	≥18.8万元/公里	≥18.8万元/公里	10	
	(30分) 效益指标	社会效益指标	受益建档立卡人口数	15	≥4人	≥4人	15	
		可持续影响指标	设施使用年限	15	≥10年	≥10年	12	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	10	100%	100%	10		
总分				100			97	

