

附件4

绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称	2021年抚远市海青镇海兴村农田路及桥涵项目		项目负责人及电话	李纯杰 13845420111				
主管部门	抚远市农业农村局		实施单位	海青镇人民政府				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	56	55.0445	10	98.29375	9		
	其中: 本年财政拨款		0	-	100	-		
	其他资金			-		-		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	2021年计划对海青镇海兴村维修长2公里, 宽4米田间砂石路, 通过铺砂石完善建设海兴村田间道路, 改善农村交通状况, 为村民春耕秋收出行提供便利, 促进经济发展。			2021年已对海青镇海兴村维修长2公里, 宽4米田间砂石路, 通过铺砂石完善建设海兴村田间道路, 改善农村交通状况, 为村民春耕秋收出行提供便利, 促进经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新增贫困村硬化路面积	20	≥3.1公里	≥3.1公里	20	
		质量指标	工程验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	工程项目按期完成率	10	≥100%	≥100%	10	
		成本指标	路补助标准	10	90.3万元/公里	90.3万元/公里	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	15	≥10人	10人	15	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	15	≥10年	完成	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	≥100%	完成	10	
总分				100		99		

附件4

绩效目标自评表 (2022年度)

项目名称		海旺朝鲜族村道路硬化项目		项目负责人及电话	李纯杰 13845420111			
主管部门		农业农村局		实施单位	海青镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	271	262.728317	10	96.94771845	9	
		其中: 本年财政拨款		0	-	100	-	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	在海旺朝鲜族村新建3.1公里长, 3.5米宽, 厚0.2米水泥路硬化, 该项目总投资271万元, 直接扶持7户建档立卡户, 受益农户244户, 该项目建成后不仅改善村内交通状况和方便村民出行, 村内环境也得到提升。			在海旺朝鲜族村已建3.1公里长, 3.5米宽, 厚0.2米水泥路硬化, 该项目总投资271万元, 直接扶持7户建档立卡户, 受益农户244户, 该项目建成后不仅改善村内交通状况和方便村民出行, 村内环境也得到提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新增贫困村硬化路面积	20	≥3.1公里	3.1公里	20	
		质量指标	工程验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	工程项目按期完成率	10	≥100%	100%	10	
		成本指标	路补助标准	10	90.3万元/公里	90.3万元/公里	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	15	≥11人	11人	15	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	15	≥10年	完成	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	≥100%	完成	10	
总分				100		99		

附件4

绩效目标自评表
(2022年度)

项目名称		海宏村道路硬化项目		项目负责人及电话		李纯杰 13845420111		
主管部门		农业农村局		实施单位		海青镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	49	48.938872	10	99.87524898	9	
		其中: 本年财政拨款		0	-	100	-	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	计划拆除原始破损路面, 新建0.43公里长、4米宽、0.2米厚水泥硬化路面及下油管6处21米, 方便村民出行, 改善海宏村村内环境。			已拆除原始破损路面, 新建0.43公里长、4米宽、0.2米厚水泥硬化路面及下油管6处21米, 方便村民出行, 改善海宏村村内环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新增贫困村硬化路面积	20	≥0.43公里	0.43公里	20	
		质量指标	工程验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	工程项目按期完成率	10	≥100%	100%	10	
		成本指标	路补助标准	10	114万元/公里	114万元/公里	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	15	≥39人	39人	15	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	15	≥10年	完成	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	≥100%	完成	10		
总分				100		99		