

附件3



绩效运行监控表
(2022年度)

项目名称		2022年抚远市鸭南乡平原村农田路项目		项目负责人	杨克南			
主管部门		抚远市农业农村局		实施单位	鸭南乡人民政府			
资金情况 (万元)	类别			年初预算数	1-9月执行数	预算执行率		
	年度资金总额:			65	51.616	79.41%		
	其中:财政拨款			65	51.616	79.41%		
其他资金								
总体目标年度	目标1:平原村维修农田路4.5公里砂石路、宽3.5米、厚0.3米							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	数量指标	农田路里程	≥4.5公里	100%	100%			
		工程质量合格率	≥100%	100%	100%			
	时效指标	资金拨付及时率	≥80%	100%	100%			
	成本指标	维修农田路补助费用	≥11.4万元/公里	100%	100%			
	效益指标	经济效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥6户	100%	100%		
			生产条件改善带动农业亩均产量增加	≥0.03万元	100%	100%		
社会效益指标								
生态效益指标								
可持续影响指标	设施使用年限	≥5年	100%	100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	≥100%	100%	100%			

